△ **Beatriz Lemos**
Arquitetura e interiores · Florianópolis
contato@beatrizlemos.arq.br

Relatório de andamento — outubro de 2026

Projeto: Apartamento Tavares · 108 m² · Florianópolis **Cliente:** Rafael e Camila Tavares **Período:** 01/10/2026 a 31/10/2026
Emitido em: 03/11/2026

1. Onde o projeto está

Fechamos outubro com o **estudo preliminar aprovado** e o **projeto executivo de layout e elétrica entregue**. O detalhamento da marcenaria começou na segunda quinzena e segue em andamento.

Etapa	Situação	Previsão	Entregue
Levantamento e medição	Concluída	12/09	12/09
Estudo preliminar	Concluída	06/10	06/10
Projeto executivo — layout e elétrica	Concluída	30/10	30/10
Projeto executivo — marcenaria	Em andamento	31/10	—
Lista de acabamentos	Não iniciada	20/11	—
Entrega final e apresentação	Não iniciada	30/11	—

2. Horas do mês

31,0 horas em outubro. Acumulado no projeto até 31/10: **78,5 horas**.

Etapa	Horas em outubro
Estudo preliminar (ajustes finais)	8,5
Projeto executivo — layout e elétrica	11,5
Projeto executivo — marcenaria	7,0
Reuniões e visita	4,0

3. Atrasos

O **detalhamento da marcenaria** tinha previsão de 31/10 e não foi concluído. O motivo está no item 4: o painel da sala e o rodapé dependem da escolha do porcelanato, que está em aberto desde 16/10.

4. O que depende de vocês

Pendência	Pedida em	Situação
Escolha do porcelanato da sala e do corredor	16/10	**em aberto**

Enquanto essa escolha não vier, o detalhamento do painel e do rodapé fica parado. Lembrando que projeto parado por mais de 30 dias por pendência do cliente volta para a fila da agenda.

5. Próximo mês

Material didático Inteli · empresa e pessoas fictícias

- Concluir o detalhamento da marcenaria.
- Fechar a lista de acabamentos, prevista para 20/11.
- Preparar a entrega final, prevista para 30/11.

6. Financeiro

Parcela	Valor	Situação
30% — assinatura	R$ 6.804,00	paga em 14/08
40% — entrega do preliminar	R$ 9.072,00	paga em 09/10
30% — entrega do executivo	R$ 6.804,00	a vencer na entrega final

Qualquer dúvida é só me chamar.

Beatriz